

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Совета при
Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и
национальным проектам
от «29» мая 2024 г. № ВМ-Пр-1036

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Фидаров Р.О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Таранов А.А.	Заместитель начальника департамента по развитию		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	7,4300	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4300	7,4400	7,5500	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения Томской области
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	38,4000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,4000	38,3000	37,4000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения Томской области	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	34,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33,4000	32,2000	32,9000	-	-	Ежемесячный мониторинг Департамента здравоохранения Томской области	
1.4.	Оценка общественного мнения по	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	34,8000	31,0000	35,0000	-	-	Ежемесячный мониторинг	

1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	31,100 0	31,100 0	33,200 0	33,200 0	34,200 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000 0	35,000
------	---	----	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	32,000	59,000	86,000	-	-	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	Приобретение товаров, работ, услуг

	пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места															дооснащены/переедоснащены автомобильным транспортом для доставки	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог															пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.	

1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций.	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили	Строительство (реконструкция), техническое
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	--------	--------	--------	---	---	--	--

7

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	Нарастающий итог																возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. К 2023	переворужение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	. Нарастающий итог																	помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую	объекта недвижимости
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В Томской области запланировано приобретение помещения для размещения врачебной амбулатории в мкр. Радонежский.	

1.4	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	20,0000	21,0000	21,0000	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	---	---	------------------------------------

10

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	Нарастающий итог																помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-	

															расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.	
1.7	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	В рамках выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов медицинских организаций по контрактам (договорам), подлежащим исполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			

1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,00	0,00	0,00	57 569,10	26 227,09	34 009,10	117 805,29
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	57 569,10	26 227,09	34 009,10	117 805,29
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	57 569,10	26 227,09	34 009,10	117 805,29
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	266 402,50	573 013,09	1 089 586,67	1 929 002,26
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	266 402,50	573 013,09	1 089 586,67	1 929 002,26

24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	266 402,50	573 013,09	1 089 586,67	1 929 002,26

1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	244 253,63	0,00	0,00	244 253,63
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	244 253,63	0,00	0,00	244 253,63
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	244 253,63	0,00	0,00	244 253,63
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году	0,00	0,00	0,00	136 715,08	0,00	0,00	136 715,08
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	136 715,08	0,00	0,00	136 715,08

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	136 715,08	0,00	0,00	136 715,08

1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	35 500,74	0,00	0,00	35 500,74
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	35 500,74	0,00	0,00	35 500,74
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	35 500,74	0,00	0,00	35 500,74
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	24 300,26	0,00	0,00	24 300,26
1.10.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	24 300,26	0,00	0,00	24 300,26

28

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							

	тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов												
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 046,30	268 283,30	357 711,00	1 089 586,67
1.3.	Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.5.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 103,50	147 310,40	196 413,80	394 933,86

1.9.	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	11 205,00	25 600,00	26 800,00	28 509,10	28 509,10	28 509,10	226 658,90	444 102,80	582 633,90	1 518 529,63

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки	Нет	ЕИС Закупки/Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.		
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа	-	не требуется
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2022	04	06	Мокриенко Е.И.		-	не требуется
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.11.2022	05	07	Мокриенко Е.И.		-	не требуется
1.1.4	Контрольная точка "Произведена	-	15.11.2022	06	03	Мокриенко	Прочий тип документа	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000					Е.И.			
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мокриенко Е.И.	Соглашение -	-	не требуется
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	01	03	Мокриенко Е.И.	Отчет -	-	не требуется
1.1.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Таранов А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2023	05	07	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку поставленных товаров	-	не требуется
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет	-	не требуется
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	28.12.2023	03	Взаимосвязь с	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ				иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2024 год", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Мартынов В.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.1.16	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2024 год", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мокриенко Е.И.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	25.04.2024	03	08	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС Закупки	-	ЕИС Закупки
1.1.19	Контрольная точка "Торжественная презентация результата", значение: 1.0000, Документ	-	15.05.2024	04	09	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Справочная информация	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.1.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	22.05.2024	01	06	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт/Договор/Ссылка на реестр контрактов	-	ЕИС Закупки/ Информация Департамента здравоохранения Томской области
			10.06.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.21	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана", значение: 1.0000, Документ	-		04	03	Мартынов В.А.	Отчет Отчет об исполнении медиаплана	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.1.22	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию", значение: 1.0000, Документ	-	10.06.2024	05	12	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет об исполнении плана по брендированию	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.1.23	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	25.07.2024	02	06	Таранов А.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	25.11.2024	08	13	Мокриенко Е.И.	Акт Акт приема-передачи/ссылка на реестр контрактов	-	ЕИС Закупки/Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.1.25	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет об исполнении плана по брендированию	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2024	01	03	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет медицинской организации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежное поручение/ Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	ЕИС Закупки/ Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ассонов Д.Ю.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской	Нет	Информация Департамента архитектуры и строительства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. К 2023 году запланировано окончание строительства объекта "Детская поликлиника в г. Асино", к 2026 году - объектов "Поликлиника в мкр. Южные Ворота", "Поликлиника в мкр. Восточный".		а Томской области
1.2.1	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сергеев А.В.	Прочий тип документа -	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Соглашение -	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа -	-	не требуется
1.2.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ассонов Д.Ю.		-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты (Объект "Южные ворота")", значение: 1.0000, Документ	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Не требуется
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	30.08.2023	08	07	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента архитектуры и строительства	-	Не требуется
1.2.11	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места (объект "Детская поликлиника г. Асино")", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Сергеев А.В.	Отчет Департамента здравоохранения о принятых мерах	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2023	02	04	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	не требуется
1.2.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены (Объект "Детская поликлиника в г.Асино)", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	не требуется
1.2.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2023	03	05	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	не требуется
1.2.15	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	18	Мартынов В.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	области на 2024 год", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует			территории Томской области		
1.2.16	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2024 год", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.2.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Закупка (Объект "Поликлиники на 500 посещений смену (мкр. Восточный)")	-	ЕИС Закупки
1.2.18	Контрольная точка	-	01.04.2024	04	03	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о технической готовности объектов", значение: 1.0000, Документ						архитектуры и строительства Томской области (поликлиника в мкр. Южные ворота, поликлиника в мкр. Восточный)		Департамента архитектуры и строительства Томской области
1.2.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	02.05.2024	04	06	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт/ Ссылка на реестр контрактов в ЕИС Закупки (Объект "Поликлиники в мкр. Восточный")	-	ЕИС Закупки
1.2.20	Контрольная точка "Торжественная презентация результата (Асиновская детская поликлиника)", значение: 1.0000, Документ	-	03.06.2024	11	15	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Справочная информация	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.2.21	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана", значение: 1.0000, Документ	-	10.06.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мартынов В.А.	Отчет Отчет об исполнении медиаплана	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о технической готовности объектов", значение: 1.0000, Документ	-	01.11.2024	04	20	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области (поликлиника в мкр. Южные ворота, поликлиника в мкр. Восточный)	-	Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области
1.2.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2024	05	07	Ассонов Д.Ю.	Акт Документы, подтверждающие промежуточную приемку работ по объектам "Поликлиника в мкр. Южные ворота", "Поликлиника в мкр. Восточный". Полная приемка всех работ и сдача объектов - в 2025 году.	-	ЕИС Закупки/ Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области
1.2.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	26.12.2024	06	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Произведена оплата работ	-	ЕИС Закупки/ Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области
1.2.28	Контрольная точка "Контракт на строительные-монтажные работы заключен (Поликлиника в мкр.	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными	02	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт /Ссылка на реестр контрактов в ЕИС (Объект	-	ЕИС Закупки / Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Восточный)", значение: 1.0000, Документ			результатами и контрольными точками отсутствует			"Поликлиника в мкр. Восточный)		Департамента архитектуры и строительства Томской области
1.3	Результат "Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Приобретение объектов недвижимого имущества медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В Томской области запланировано приобретение помещения для размещения врачебной амбулатории в мкр. Радонежский.	Нет	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.		-	не требуется
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.		-	не требуется
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мокриенко Е.И.		-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.		-	не требуется
1.3.5	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергеев А.В.	Прочий тип документа -	-	не требуется
1.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Таранов А.А.	Соглашение -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 1.0000, Документ	-	25.08.2023	07	05	Наумов А.О.	Решение Приказ о создании структурного подразделения	-	Не требуется
1.3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Документ	-	20.09.2023	04	06	Наумов А.О.	Прочий тип документа Штатное расписание	-	Не требуется
1.3.11	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	05	03	Таранов А.А.	Прочий тип документа Лицензия/ Выписка из реестра лицензий	-	Не требуется
1.3.12	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергеев А.В.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.3.13	Контрольная точка "Утвержден	-	15.03.2024	Взаимо	11	Мартынов	Прочий тип документа	-	Информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2024 год", значение: 1.0000, Документ			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.А.	План мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области		Департамента здравоохранения Томской области
1.3.14	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2024 год", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.3.15	Контрольная точка "Контракт на строительные-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Таранов А.А.	Прочий тип документа Контракт /Ссылка на реестр контрактов в ЕИС	-	ЕИС Закупки/ Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.16	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Документ	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Документы, подтверждающие окончание строительно-монтажных работ на объекте "Врачебная амбулатория в мкр. Радонежский"	-	Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области
1.3.17	Контрольная точка "Прочее оборудование установлено", значение: 1.0000, Документ	-	02.09.2024	01	10	Таранов А.А.	Отчет о поставке оборудования	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.3.18	Контрольная точка "Торжественная презентация результата", значение: 1.0000, Документ	-	15.11.2024	02	03	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Справочная информация	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.3.19	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2024	07	10	Мартынов В.А.	Отчет об исполнении медиаплана	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.20	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендингованию", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет об исполнении плана по брендингованию	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.3.21	Контрольная точка "Объект функционирует", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2024	02	06	Таранов А.А.	Отчет Отчет о функционировании подразделения	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.3.22	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергеев А.В.	Отчет Отчет ДЗТО об укомплектованности подразделения	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.4	Результат "Приобретены и смонтированы	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Таранов А.А.	Приобретение и монтаж быстровозводимых	Нет	Информация Департамента

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.		здравоохранения Томской области
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.		-	не требуется
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мокриенко Е.И.		-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Соглашение -	-	не требуется
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.		-	не требуется
1.4.7	Контрольная точка "Осуществлена поставка", значение: 1.0000, Документ	-	28.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.08.2023	07	08	Мокриенко Е.И.	Акт приема	-	Не требуется
1.4.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	25.10.2023	04	03	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежное поручение/ ссылка на реестр контрактов	-	ЕИС Закупки
1.4.10	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2023	08	09	Сергеев А.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2023	03	02	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	Не требуется
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	28.12.2023	09	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Документ				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. В рамках проекта в 2022-2024 гг планируется капитальный ремонт 10 объектов здравоохранения: ОГАУЗ "Томская районная больница", с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г (капитальный ремонт завершен) ОГБУЗ "Лоскутовская	Нет	Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области/ Информация Комитета по охране объектов культурного наследия

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>районная поликлиника", Томская область, п. Зональная Станция, ул. Строительная, 15 (капитальный ремонт завершен) ОГБУЗ "Лоскутовская районная поликлиника", Томская область, с. Богашево, ул. Новостройка, 42Б (капитальный ремонт завершен) ОГАУЗ "Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича", г. Томск, ул. Нахимова, 3 (поликлиника) ОГБУЗ "Первомайская РБ" Томская область, с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение 2 (круглосуточный стационар) ОГАУЗ «Детская городская больница №2» по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 22 (капитальный ремонт завершен) ОГАУЗ «Поликлиника №1» по адресу: г. Томск, пр-кт.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Ленина, 51 ОГАУЗ «Шегарская районная больница» по адресам Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д.37 стр. 1, стр.3 (кровли зданий) (капитальный ремонт завершен) ОГАУЗ "Колпашевская районная больница", Томская область, г. Колпашево, ул.Советский Север, 43		
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа -	-	не требуется
1.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ассонов Д.Ю.	Заявка -	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок", значение: 0.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	02	04	Ассонов Д.Ю.	Акт -	-	не требуется
1.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	03	05	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа -	-	не требуется
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	04	06	Мокриенко Е.И.	Соглашение -	-	не требуется
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	Отчет -	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС Закупки	-	не требуется
1.5.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	27.04.2023	01	07	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт/договор/Ссылка на реестр контрактов	-	не требуется
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата	-	20.07.2023	02	03	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	регионального проекта", значение: 1.0000, Документ								
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата регионального проекта (ОГАУЗ Детская городская больница № 2)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Отчет Отчет	-	Не требуется
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата регионального проекта (ОГАУЗ Поликлиника №1)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Отчет Отчет	-	Не требуется
1.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата регионального проекта (ОГАУЗ Шегарская районная больница)"	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок (ОГАУЗ Городская клиническая больница № 3 им Б.И. Альперовича)", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС Закупки	-	Не требуется
1.5.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок (ОГАУЗ Городская клиническая больница № 3 им. Б. И. Альперовича)", значение: 1.0000, Документ	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт/договор/Ссылка на реестр контрактов	-	Не требуется
1.5.15	Контрольная точка	-	20.09.2023	Взаимо	Взаимо	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о ходе реализации результата регионального проекта (ОГБУЗ Первомайская районная больница)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2023	07	04	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Акт приема-передачи/ отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	не требуется
1.5.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (ОГАУЗ Поликлиника №1)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Прочий тип документа Акт приема-передачи/отчет Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области	-	Не требуется
1.5.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оплату	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг (ОГБУЗ Первомайская районная больница)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ		
1.5.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (ОГАУЗ Шегарская районная больница)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Акт приема-передачи/отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Не требуется
1.5.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (ОГАУЗ Городская клиническая больница № 3 им. Б. И. Альперовича)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Акт приема-передачи/отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (ОГАУЗ Поликлиника №1)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оплату выполненных работ	-	Не требуется
1.5.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата регионального проекта (ОГАУЗ Поликлиника №1)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Отчет	-	Не требуется
1.5.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (ОГБУЗ Первомайская районная больница)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оплату выполненных работ	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.5.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата регионального проекта (ОГБУЗ Первомайская районная больница)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет	-	Не требуется
1.5.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (ОГАУЗ Шегарская районная больница)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оплату выполненных работ	-	Не требуется
1.5.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации результата регионального проекта (ОГАУЗ	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (ОГАУЗ Детская городская больница № 2)"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Прочий тип документа Акт приема-передачи/отчет Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области	-	Не требуется
1.5.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту (ОГАУЗ Детская городская больница № 2)"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оплату выполненных работ	-	Не требуется
1.5.34	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2024 год", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	09	Мартынов В.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.5.35	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2024 год", значение: 1.0000, Документ	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.5.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Документ	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС Закупки/ отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	ЕИС Закупки
1.5.37	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	25.04.2024	01	03	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракт/Договор/ Ссылка на реестр контрактов	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ								
1.5.38	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (2 квартал 2024 года)", значение: 1.0000, Документ	-	10.06.2024	07	14	Мартынов В.А.	Отчет Отчет об исполнении медиаплана	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.5.39	Контрольная точка "Техническая готовность объектов, %", значение: 1.0000, Документ	-	25.06.2024	02	03	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет о технической готовности объектов	-	Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области
1.5.40	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ	-	25.06.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Отчет Отчет о технической готовности объекта Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области	-	Информация Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
1.5.41	Контрольная точка "Техническая готовность объектов, %",	-	20.09.2024	Взаимосвязь с	13	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет о технической готовности объектов	-	Информация Департамента

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Документ			иными результатами и контрольными точками отсутствует					архитектуры и строительства Томской области
1.5.42	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ	-	20.09.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Отчет о технической готовности объекта Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области	-	Информация Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
1.5.43	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	28.11.2024	02	04	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Акт приема	-	Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области/Комитета по охране объектов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									культурного наследия/ ЕИС Закупки
1.5.44	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (4 квартал 2024 года)", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2024	07	16	Мартынов В.А.	Отчет Отчет об исполнении медиаплана	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.5.45	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию", значение: 1.0000, Документ	-	10.12.2024	08	16	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет об исполнении плана по брендированию	-	Информация Департамента здравоохранения Томской области
1.5.46	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий оплату принятых работ	-	Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области/Комитета по охране объектов культурного наследия/ ЕИС Закупки
1.5.47	Контрольная точка "Торжественная презентация	-	25.12.2024	04	17	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Справочная информация	-	Информация Департамента

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результата", значение: 1.0000, Документ								здравоохранения Томской области
1.5.48	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2024	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента архитектуры и строительства Томской области	-	Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области
1.5.49	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Перетягина Е.В.	Отчет Отчет Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области	-	Информация Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
1.6	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Таранов А.А.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-	Нет	Информация Департамента здравоохранения Томской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		области
1.6.1	Контрольная точка "Закупка	-	30.04.2022	Взаимо	Взаимо	Мокриенко		-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включена в план закупок", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.И.			
1.6.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.		-	не требуется
1.6.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Мокриенко Е.И.		-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.		-	не требуется
1.6.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Соглашение -	-	не требуется
1.6.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мокриенко Е.И.	Отчет -	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу", значение: 0.0000, Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа -	-	не требуется
1.6.9	Контрольная точка "Закупка	-	30.04.2023	01	05	Мокриенко	Прочий тип документа	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.7	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году "	31.12.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	В рамках выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов медицинских организаций по контрактам (договорам), подлежавшим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены	Нет	Информация Департамента архитектуры и строительства Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.		
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	19.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.8	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий"	31.12.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	В рамках выполнения мероприятий по	Нет	Информация Департамента архитектуры

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году "			результатами и контрольными точками отсутствуют	результатами и контрольными точками отсутствуют		осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по контрактам, подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, измеряемых в единицах, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований.		и строительства Томской области
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Ассонов Д.Ю.	Соглашение -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует					
1.8.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	19.12.2022	05	03	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	26.12.2022	02	06	Ассонов Д.Ю.	Акт -	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	03	04	Ассонов Д.Ю.	Отчет -	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа закупка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.8.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа -	-	-
1.9	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)"	31.12.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из	Нет	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							потребностей всех групп населения.		
1.9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Соглашение -	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет -	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на ЕИС в сфере закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.9.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на запись в Реестре контрактов / контракт	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации мероприятия "	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.9.6	Контрольная точка "Заключено	-	01.08.2023	Взаимо	Взаимо	Мокриенко	Соглашение .	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.И.			
1.9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации результата регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	30.08.2023	01	03	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области	-	не требуется
1.9.8	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 1.0000, Документ	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергеев А.В.	Отчет Отчет о принятых мерах по трудоустройству сотрудников	-	не требуется
1.9.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Документ			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.10	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)"	31.12.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в	Нет	Информация Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.10.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Мокриенко Е.И.	Соглашение -	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Мокриенко Е.И.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.10.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 2.0000, Документ	-	30.12.2022	02	04	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа ссылка на закупку в ЕИС Закупки	-	-
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия регионального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2022	03	05	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Мокриенко Е.И.	Соглашение .	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 2.0000, Документ			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.10.7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены акты о вводе в эксплуатацию оборудования приобретенного в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)", значение: 2.0000, Документ	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Акт Акта ввода в эксплуатацию	-	не требуется
1.10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 2.0000, Документ	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Мокриенко Е.И.	Отчет .	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				точками отсутст вует	точками отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
4	Участник регионального проекта	Мокриенко Е. И.	Начальник отдела развития отрасли	Таранов А. А.	3
5	Участник регионального проекта	Мокриенко Е. И.	Начальник отдела развития отрасли	Таранов А. А.	2
6	Участник регионального проекта	Фидаров Р. О.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Грузных С. Н.	5
7	Участник регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	5
9	Участник регионального проекта	Мокриенко Е. И.	Начальник отдела развития отрасли	Таранов А. А.	3

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
11	Участник регионального проекта	Мокриенко Е. И.	Начальник отдела развития отрасли	Таранов А. А.	3
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
13	Участник регионального проекта	Мокриенко Е. И.	Начальник отдела развития отрасли	Таранов А. А.	3
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	5
15	Участник регионального проекта	Мокриенко Е. И.	Начальник отдела развития отрасли	Таранов А. А.	3
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
17	Участник регионального проекта	Мокриенко Е. И.	Начальник отдела развития отрасли	Таранов А. А.	3
Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году					

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	5
Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	5
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таранов А. А.	Заместитель начальника департамента по развитию	Фидаров Р. О.	5