

Утверждено Советом при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.03.2026 № ВМ-Пр-412)

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Модернизация коммунальной инфраструктуры" (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) за счет модернизации коммунальной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Рожков А.М.	Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Баев Ю.И.	начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Титов П.Ю.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1.	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	НП,ГП, Указ 309	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0104	0,0248	0,0448	0,0728	0,1104	0,1600	Баев Ю.И. начальник Департамента ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	НП,ГП, Указ 309	Штука	20,0000	2024	-	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	21,0000	22,0000	Баев Ю.И. начальник Департамента ЖКХ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	1,0000	2,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Нет
Улучшено качество предоставления коммунальных услуг гражданам посредством строительства, реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Томской области														
1.2	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту. Нарастающий итог												недвижимого имущества	
1.2.1	Капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
1.2.2	Мероприятия в рамках концессионных соглашений	-	Единица	-	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
1.2.3	Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	-	Километр; тысяча метров	-	-	-	-	59,0000	138,0600	206,2400	206,2400	206,2400	-	-
Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами в муниципальных образованиях Томской области														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году								
1.1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту	0,00	0,00	512 464,48	777 600,70	1 123 866,20	0,00	0,00	2 413 931,38
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	406 023,04	648 000,60	936 555,20	0,00	0,00	1 990 578,84

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	377 153,50	602 640,50	870 996,30	0,00	0,00	1 850 790,30
1.2.1.1	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	0,00	377 153,50	602 640,50	870 996,30	0,00	0,00	1 850 790,30
1.2.1.1	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	377 153,50	602 640,50	870 996,30	0,00	0,00	1 850 790,30
1.2.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	0,00	406 023,04	648 000,60	936 555,20	0,00	0,00	1 990 578,84
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	106 441,44	129 600,10	187 311,00	0,00	0,00	423 352,54
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	512 464,48	777 600,70	1 123 866,20	0,00	0,00	2 413 931,38
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	406 023,04	648 000,60	936 555,20	0,00	0,00	1 990 578,84
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	106 441,44	129 600,10	187 311,00	0,00	0,00	423 352,54

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году													
1.1.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту"	0,00	0,00	104 048,10	104 048,10	104 048,10	104 048,10	104 048,10	104 048,10	120 086,25	131 820,90	377 153,50	377 153,50	377 153,50
ИТОГО:		0,00	0,00	104 048,10	104 048,10	104 048,10	104 048,10	104 048,10	104 048,10	120 086,25	131 820,90	377 153,50	377 153,50	377 153,50

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами."	01.01.2029	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Улучшено качество предоставления коммунальных услуг гражданам посредством строительства, реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Томской области
1.1.1.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.2.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	05.03.2029	04	10	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.1.3.	Контрольная точка "Контракт на строительномонтажные работы заключен"	-	16.04.2029	09	11	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение строительномонтажных работ
1.1.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	09.07.2029	10	12	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.1.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	08.10.2029	11	13	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.1.6.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	24.12.2029	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ

1.1.7.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	04.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.8.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	04.03.2030	08	15	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.1.9.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	15.04.2030	14	16	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение строительно-монтажных работ
1.1.10.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	08.07.2030	15	17	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.1.11.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %" "	-	07.10.2030	16	18	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.1.12.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ"	-	23.12.2030	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.	Мероприятие (результат) "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Улучшено качество предоставления гражданам коммунальных услуг посредством капитального ремонта объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами в муниципальных образованиях Томской области
1.2.1.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.2.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	10.03.2026	04	18	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.2.3.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен"	-	17.04.2026	17	19	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение работ по капитальному ремонту

1.2.4.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	07.07.2026	18	20	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.5.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	09.10.2026	19	21	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.6.	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	25.12.2026	20	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.7.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	23	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.8.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2027	22	24	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.2.9.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен"	-	15.04.2027	23	25	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение работ по капитальному ремонту
1.2.10.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	07.07.2027	24	26	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.11.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	07.10.2027	25	27	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.12.	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	24.12.2027	26	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.13.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	06.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	28	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

1.2.14.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	06.03.2028	08	29	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.2.15.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен"	-	17.04.2028	28	30	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение работ по капитальному ремонту
1.2.16.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	05.07.2028	29	31	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.17.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	09.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.18.	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	25.12.2028	31	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ
1.2.19.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	33	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.20.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	05.03.2029	12	34	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.2.21.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение работ по капитальному ремонту
1.2.22.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	09.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.23.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.24.	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ

1.2.25.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	04.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.26.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	04.03.2030	16	39	Баев Ю.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету
1.2.27.	Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Контракт (договор) на выполнение работ по капитальному ремонту
1.2.28.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	08.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.29.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта по капитальному ремонту"	-	07.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка руководителя регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
1.2.30.	Контрольная точка "Услуги оказаны (работы выполнены)"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Баев Ю.И.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ